

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 №57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.17 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 01.06.2022 № 25 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации мероприятий по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» в 2019 - 2021 годах и истекшем периоде 2022 года».

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись:

1. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,
2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
3. Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области»,
4. Муниципальные образования (при необходимости).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) в рамках Регионального проекта в проверяемом периоде не реализованы в полном объеме.

Достижение запланированных Региональным проектом результатов, в части строительства и введения в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности, **перенесено на более поздние периоды**, а именно:

1) Строительство Центра водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжского района, с. Яксатово перенесено с **2019 года на 2024 год**,

2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная, 2/1 "ж" **перенесено с 2022 года на 2023 год**,

3) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90 **перенесено с 2022 года на 2023 год**,

4) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82 **перенесено с 2022 года на 2023 год**,

5) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области **перенесено с 2022 года на 2023 год**,

6) Строительство Крытого футбольного манежа Астраханской области со сроком исполнения на **2023 год исключено** из Регионального проекта.

КСП АО отмечает, что по вышеуказанным объектам доля освоения запланированных бюджетных средств Астраханской области за 2019-2021 годы составила 9,7 % (88 717,020 тыс. рублей /913 468,600 тыс. рублей).