

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области» и на основании пункта 2.4. плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 18 июля 2022 года № 30 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации подпрограммы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства Астраханской области» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года».

Для обеспечения выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объемов жилищного строительства в Астраханской области в государственную программу «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 08.10.2014 №429-П, включена с 2015 года подпрограмма «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области» (далее – Подпрограмма).

Государственным заказчиком и исполнителем Подпрограммы является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – Минстрой АО).

Согласно паспорту, Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства новой конкурентоспособной, импортозамещающей и экспортно-ориентированной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, увеличения поступлений доходов бюджетов всех уровней, повышения инвестиционной активности предприятий стройиндустрии, обеспечения устойчивости темпов роста.

Показателями по целям и задачам Подпрограммы, являются:

- 1) Степень использования мощностей по производству строительных материалов (кирпича, сборного железобетона, бетона) (проценты),
- 2) Количество вновь вводимых и модернизированных предприятий (единицы).

Анализ и оценка реализации мероприятий Подпрограммы проведен на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия и информации, полученной от организаций (исполнителей Подпрограммы). Минстрой АО, являющийся разработчиком и координатором Подпрограммы, информацией об инвестиционных проектах в строительной индустрии региона не владеет, мониторинг технического перевооружения, инновационной деятельности и нового строительства предприятий по производству продукции строительного назначения не ведет.

Следует отметить, что в ходе действия Подпрограммы с 2015 года из 3 (трех) мероприятий ни 1 (одно) мероприятие не привело к ожидаемым

результатам Подпрограммы, а именно производство строительных материалов: сборного железобетона, бетона и кирпича не увеличилось.

Рост объемов инвестиций в строительство за последние годы и связанное с этим увеличение потребности в строительных материалах, свидетельствует о необходимости переработки Подпрограммы и реализации комплекса мер по развитию отрасли строительных материалов.