

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.19 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 06.09.2022 № 40 «О проведении контрольного мероприятия» с учетом изменений от 14.09.2022 № 42, от 30.09.2022 № 44, от 12.10.2022 № 45, от 18.10.2022 № 47, проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» в части строительства домов культуры на территории Астраханской области в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, при необходимости в других периодах».

В ходе исполнения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» в части строительства домов культуры, установлено:

- в 2021 году построен и сдан в эксплуатацию дом культуры на 100 мест по адресу: Астраханская область, Камызякский район, село Полдневое;

- в 2022 году планируется завершить строительство дома культуры на 100 мест в поселке Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области;

- в 2023 году планируются к завершению следующие объекты строительства: дом культуры на 300 мест в селе Икряное Икрянинского района Астраханской области; дом культуры на 300 мест в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области; дом культуры на 100 мест в селе Разночиновка Наримановского района Астраханской области.

Отсутствие надлежащего контроля и координации со стороны министерства культуры и туризма Астраханской области (как заказчика-координатора государственной программы) за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» привело к увеличению сроков строительства по 4 из 5 домов культуры.

По результатам проведенного контрольного мероприятия также установлено:

Основание проведения контрольного мероприятия	- пункт 2.19 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год; - распоряжение Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 06.09.2022 № 40 «О проведении контрольного мероприятия» с учетом изменений от 14.09.2022 № 42, от 30.09.2022 № 44, от 12.10.2022 № 45, от 18.10.2022 № 47
---	---

Проверяемый период	2021 год и истекший период 2022 года, при необходимости другие периоды
Количество проверенных объектов	2
Наименование проверенных объектов	- министерство культуры и туризма Астраханской области; - государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Установлено нарушений по видам (количество и сумма в тыс. рублей)	- нарушения в ходе исполнения бюджетов в количестве 3 единицы; - неэффективное использование средств в количестве 3 единицы; - нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в количестве 1 единицы; - нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности в количестве 1 единицы.
Направлено объектам контроля представлений (количество)	2
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля представлениям	-
Направлено объектам контроля предписаний (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля предписаниям	-
Направлено информационных писем всего (количество) с указанием адресатов	-
Информация о направлении актов проверок в рамках межведомственного взаимодействия	Копии актов проверок направлены: - в Прокуратуру Астраханской области; - в УМВД России по Астраханской области (копия акта ГКУ АО «УКС АО»).
Информация о направлении отчета по результатам контрольного мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия	Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: - Губернатору Астраханской области; - в Думу Астраханской области; - в министерство культуры и туризма Астраханской области (копия).
Информация о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
Информация о реализации административного производства (общее количество возбужденных дел с разбивкой по статьям КоАП РФ)	-