

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 09.01.2023 № 2 «О проведении контрольного мероприятия» с учетом изменений от 13.01.2023 № 5, от 01.02.2023 № 8, проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» в части подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области», в части строительства и реконструкции объектов капитальных вложений, и основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области», в части проведения капитального ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах в 2022 году, истекшем периоде 2023 года, при необходимости в других периодах (с элементами аудита закупок)».

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области разработана государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П, включающая в том числе:

- подпрограмму «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»;
- основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области».

1. Подпрограммой «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» на 2022 год предусмотрена реализация 29 объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета Астраханской области, из которых проверено 3 объекта:

- реконструкция магистрального водовода ВОС с. Оля – ПНС с. Забурунное;
- реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели Лиманского района Астраханской области;
- строительство магистрального водовода ПНС с. Михайловка – с. Зензели.

В ходе реализации исследуемых мероприятий подпрограммы кассовое исполнение бюджетных назначений в 2022 году составило 54 688,593 тыс. рублей или 98,56 % годовых назначений.

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее:

- по объекту «Реконструкция магистрального водовода ВОС с. Оля – ПНС с. Забурунное, в том числе ПИР» существует риск неэффективного использования средств бюджета в связи с невыполнением по состоянию на 01.01.2023 муниципальным образованием «Лиманский муниципальный район Астраханской области» обязательств в части прохождения государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации, что препятствует началу работ (2 этап).

- объекты: «Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели Лиманского района Астраханской области», «Строительство магистрального водовода ПНС с. Михайловка – с. Зензели» введены в эксплуатацию, но не переданы в муниципальную собственность муниципального образования «Лиманский муниципальный район Астраханской области».

2. По основному мероприятию «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» в целях исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2046 годы» в 2022 году предусмотрены средства субсидии из бюджета Астраханской области в сумме 340 630,000 тыс. рублей на проведение капитального ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, направленные некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

По итогам формирования перечня многоквартирных домов на 2022 год работы по ремонту и замене лифтового оборудования за счет софинансирования из средств субсидии из бюджета Астраханской области запланированы в 54 МКД (замене подлежат 211 лифтов). Количество домов увеличилось за счет переноса плановых показателей более поздних периодов.

Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» в 2022 году проведены электронные аукционы, по результатам которых заключено три договора с подрядными организациями, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Астраханской области на общую сумму 324 427,779 тыс. рублей. По двум договорам, заключенным с ООО «Трансэнерго», срок выполнения работ – до 15.04.2023 и до 17.06.2023, по договору с акционерным обществом «Кизлярский электроаппаратный завод» – 25.12.2022. На момент проведения проверки (01.02.2023) работы не завершены.

По результатам проведенного контрольного мероприятия также установлено:

Основание проведения контрольного мероприятия	- пункт 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год; - распоряжение Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 09.01.2023 № 2 «О проведении контрольного мероприятия» с учетом изменений от 13.01.2023 № 5, от 01.02.2023 № 8
Проверяемый период	2022 год, истекший период 2023 года, при необходимости другие периоды
Количество проверенных объектов	3
Наименование проверенных объектов	- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области; - государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области»; - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».
Установлено нарушений по видам (количество и сумма в тыс. рублей)	- неэффективное использование средств в количестве 2 единиц на общую сумму 340 630,000 тыс. рублей; - иные нарушения 5 единиц.
Направлено объектам контроля представлений (количество)	2
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля представлениям	-
Направлено объектам контроля предписаний (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля предписаниям	-
Направлено информационных писем всего (количество) с указанием адресатов	-
Информация о направлении актов проверок в рамках межведомственного взаимодействия	Копии актов проверок направлены в Прокуратуру Астраханской области
Информация о направлении отчета по результатам контрольного мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия	Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: - Губернатору Астраханской области; - в Думу Астраханской области; - в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (копия).
Информация о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
Информация о реализации административного производства (общее количество возбужденных дел с разбивкой по статьям КоАП РФ)	-