

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой Астраханской области, на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год проведена проверка эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных на реализацию основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» в части завершения капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц и использования их по назначению, в том числе исполнение ГБУ АО «Управление по материально-техническому обслуживанию медицинских организаций».

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций, предусмотренный региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2020 № 577-П (далее – Регпрограмма), к реализации в 2021-2022 годах, в установленные сроки не завершён и продолжается в 2023 году.

В 2021 году Минздравом АО не обеспечено достижение показателей Регпрограммы по мероприятию «Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций», а именно проводимый медицинскими учреждениями капитальный ремонт не завершён ни в одном из 23 зданий, предусмотренных к реализации Регпрограммой в 2021 году.

По итогам 2022 года Минздравом АО также не обеспечено достижение показателей Регпрограммы по мероприятию «Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций», так как в 2022 году медицинскими учреждениями :

- завершён капитальный ремонт 17 зданий из 23, предусмотренных к реализации Регпрограммой в **2021** году.

- завершён капитальный ремонт 7 (семи) зданий из 10, предусмотренных к реализации Регпрограммой в **2022** году.

Контрольно-счетной палатой отмечено, что капитальный ремонт зданий медицинских организаций, предусмотренный к реализации Регпрограммой в 2022 году, не завершён в установленный срок (2021-2022 г.г.) и продолжается в 2023 году.

Несвоевременное исполнение медицинскими учреждениями мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий свидетельствует в том числе, о недостаточном контроле со стороны министерства здравоохранения Астраханской области, как заказчика-координатора Госпрограммы.

Основание проведения контрольного мероприятия	-п. 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год; -распоряжение Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 13.01.2023 № 4 «О проведении контрольного мероприятия», с учетом изменения, внесенного распоряжением от 02.02.2023 № 9
Проверяемый период	2022 год и истекший период 2023 года, при необходимости другие периоды
Количество проверенных объектов	4
Наименование проверенных объектов	-министерство здравоохранения Астраханской области; -государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Управление по материально-техническому обслуживанию медицинских организаций»; -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Камызякская районная больница»; -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Харабалинская районная больница имени Г.В. Храповой».
Установлено нарушений по видам (количество и сумма в тыс. рублей)	1. Нецелевое использование бюджетных средств в количестве 1 ед. в сумме 598,0 тыс. рублей. 2. Иные нефинансовые нарушения в количестве 12 ед.
Направлено объектам контроля представлений (количество)	3
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля представлениям	Министерство здравоохранения Астраханской области: - должностным лицам указано на необходимость достижения показателей региональной программы; - по состоянию на 01.04.2023 министерством в Минздрав РФ представлен достоверный отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения (должностным лицам, ответственным за формирование отчета, указано о недопущении впредь ошибок). Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Камызякская районная больница»: - на рабочем совещании рассмотрено представление и принято к сведению нарушение, выявленное в ходе проведения контрольного мероприятия; - медицинской организацией предпринимаются все возможные меры по понуждению подрядчика к скорейшему завершению работ. По состоянию на 03.05.2023 контракт исполнен на 85%. В период исполнения контракта осуществляется контроль за ходом выполнения работ, ведется активная претензионная работа. Государственное бюджетное учреждение

	<p>здравоохранения Астраханской области «Харабалинская районная больница имени Г.В. Храповой»:</p> <p>- проведено совещание, на котором всем ответственным лицам указано на соблюдение требований действующего бюджетного законодательства при получении и расходовании средств бюджета, указано впредь обеспечивать результативность использования бюджетных средств, в части достижения значения результата предоставления субсидии на иные цели по годам (срокам) в ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета субъекта РФ;</p> <p>- ООО «СтройГрад» направлена претензия № 1051 от 25.04.2023. Размещено в ЕИС 26.04.2023. Требование будет направлено после завершения окончательных работ и предоставлении подрядчиком акта выполненных работ.</p> <p>ООО «Скиф» направлено требование № 955 от 14.04.2023. Размещено в ЕИС 17.04.2023 г.</p>
Направлено объектам контроля предписаний (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля предписаниям	-
Направлено информационных писем всего (количество) с указанием адресатов	1 – в адрес государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Управление по материально-техническому обслуживанию медицинских организаций»
Информация о направлении актов проверок в рамках межведомственного взаимодействия	Копии актов проверок направлены: -в Прокуратуру Астраханской области, -УМВД России по Астраханской области
Информация о направлении отчета по результатам контрольного мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия	Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: -в Думу Астраханской области, -Губернатору Астраханской области, Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в министерство здравоохранения Астраханской области.
Информация о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
Информация о реализации административного производства (общее количество возбужденных дел с разбивкой по статьям КоАП РФ)	-