

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 18.01.2022 № 4 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия», с учетом изменений, внесенных распоряжением от 14.03.2022 № 15, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»<sup>1</sup> в 2020-2021 годах.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись:

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
2. Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
3. Администрация муниципального образования «Енотаевский район».
4. Администрация муниципального образования «Харабалинский район».
5. Администрация муниципального образования «Ахтубинский район».
6. Администрация муниципального образования «Приволжский район».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено.

Срок реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» с 2019 года по 2024 год.

В целях реализации основного мероприятия регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» в государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» на 2020 год были предусмотрены средства в сумме 29 469,07 тыс. рублей, из них бюджет Астраханской области - 25 068,56 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 4 400,51 тыс. рублей.

На 2021 год бюджетные средства не предусмотрены.

Основным мероприятием по реализации регионального проекта «Чистая страна» предусмотрена реализация 3 (трех) мероприятий.

**Мероприятие 1. «Ликвидация и рекультивация территории несанкционированных свалок»** в 2020 году предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметных документаций на мероприятия по ликвидации (рекультивации) 4 (четырёх) свалок на общую сумму 22 119,07 тыс. рублей, из них бюджет Астраханской области 18 068,56 тыс. рублей, в том числе:

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»



1. Ликвидация свалки в г. Ахтубинске Ахтубинского района Астраханской области на сумму 11 134,81 тыс. рублей, из них бюджет Астраханской области 9 130,54 тыс. рублей. По данному объекту разработана проектно-сметная документация, средства бюджета израсходованы в полном объеме, на рекультивацию свалки в бюджете Астраханской области предусмотрены средства на 2022-2023 годы в общей сумме 977 464,92 тыс. рублей, работы по рекультивации не начаты.

2. Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 800 м юго-западнее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области на сумму 3 007,57 тыс. рублей, из них бюджет Астраханской области 2 466,17 тыс. рублей.

Контракт на разработку проектно-сметной документации заключен в 2019 году на общую сумму 4 471,49 тыс. рублей, за счет средств бюджета Астраханской области в общей сумме 3 666,26 тыс. рублей (на 2019 год - 1 199,65 тыс. рублей, 2020 год – 2 466,61 тыс. рублей, (согласно бюджетной росписи). Израсходованы средства бюджета Астраханской области в полном объеме в сумме 3 666,26 тыс. рублей. Рекультивация свалки по настоящее время не проводится.

В связи с тем, что вышеуказанная несанкционированная свалка находится не в границах города, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в предоставлении средств субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая страна» на софинансирование расходного обязательства Астраханской области на мероприятие «Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 800 м юго-западнее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области» отказано.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования объект «Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в с.Енотаевка Енотаевского района Астраханской области» будет учтен Росприроднадзором при формировании перечня приоритетных объектов, подлежащих ликвидации в соответствии с федеральным проектом «Генеральная уборка».

На территории Астраханской области реализация регионального проекта «Генеральная уборка» по настоящее время не осуществляется. После получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на рекультивацию вышеуказанной свалки прошло более полутора лет.

КСП АО отмечает, что существует риск неэффективного использования средств бюджета Астраханской области в сумме 3 666,26 тыс. рублей направленных на мероприятие «Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 800 м юго-западнее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области» (средства на проектно-сметную документацию израсходованы, а цель не достигнута) ввиду отсутствия на территории Астраханской области регионального проекта предусматривающего ликвидацию (рекультивацию) данной свалки.

3. Рекультивация бывшего полигона Фунтово в Приволжском районе Астраханской области - за счет средств муниципального образования на сумму 1 439,47 тыс. рублей. В проверяемом периоде проектно-сметная документация разрабатывалась за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань», получено отрицательное заключение государственной экспертизы, рекультивация свалки по объекту не производилась.

4. Ликвидация свалки в г. Харабали Харабалинского района Астраханской области на сумму 6 537,22 тыс. рублей, из них бюджет Астраханской области 6 471,85 тыс. рублей. Проектно-сметная документация не разработана, средства не израсходованы.

**Мероприятие 2. «Экологическая реабилитация иловых карт № 1 - 4 Южных очистных сооружений канализации (субсидия)»** в редакции Госпрограммы на 2020 год реализация предусмотрена на 2023-2024 года, однако в действующей редакции Госпрограммы отсутствует вышеуказанное мероприятие.

**Мероприятия 3. «Рекультивация участка земли, занятого бывшими прудами-испарителями АЦКК»** в 2020 году были предусмотрены средства бюджета Астраханской области в сумме 7 350,00 тыс. рублей, из них за счет бюджета Астраханской области 7 000,00 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, средства не израсходованы.

КСП АО отмечает, что существуют риски неисполнения регионального проекта «Чистая страна» на территории Астраханской области» в целом до 2024 года в связи с тем, что по настоящее время не ликвидированы:

-несанкционированные свалки, предусмотренные региональным проектом 4 единицы (разработаны только проектно-сметные документации по 2 (двум) объектам);

-наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде участок земли, занятый бывшими прудами-испарителями АЦКК и иловые карты № 1 - 4 Южных очистных сооружений канализации.